

## Ofício 16.920/2025

---

**De:** Rodrigo S. - GP

**Para:** Bruno Henrique Silva de Oliveira

**Data:** 22/12/2025 às 09:35:09

**Setores envolvidos:**

GP

### **Encaminha resposta ao Requerimento Nº 3685/2025 - Pedido de Informação de autoria do Vereador Anderson Correia**

Excelentíssimo Senhor  
**Bruno Henrique Silva de Oliveira**  
Presidente da Câmara Municipal de Caruaru-PE

Cumprimentando-o, em resposta ao Requerimento Nº 3685/2025 - Pedido de Informação de autoria do Vereador Anderson Correia, encaminho resposta em anexo.

Atenciosamente,

—

**Rodrigo Anselmo Pinheiro Dos Santos**  
Prefeito de Caruaru

**Anexos:**

Resposta\_ao\_Requerimento\_n\_3685.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rodrigo Anselmo Pinheiro D...	22/12/2025 09:35:58	ICP-Brasil RODRIGO ANSELMO PINHEIRO DOS SANTOS CPF 039...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DC78-D4E8-99CD-97AF**

Ao Ilustríssimo  
Sr. Anderson Correia  
Câmara Municipal de Caruaru

## Resposta ao Requerimento nº 3685/2025

Em atendimento ao Pedido de Informação referente ao andamento da obra de conclusão do **CMEI Alvorada do Ipojuca**, situado no bairro Inocoop, apresentamos as informações técnicas abaixo:

### A) Percentual atual da obra já executado

Com base no último relatório de medição e nas verificações técnicas realizadas in loco, o empreendimento apresenta **41,08% de execução física** totalizada até o momento.

### B) Motivos do atraso na conclusão

O atraso significativo verificado no cronograma decorre, essencialmente, de deficiências operacionais da empresa contratada, destacando-se:

- **Déficit de evolução física** incompatível com o previsto no cronograma executivo;
- **Ausência de mão de obra suficiente**, impactando diretamente a continuidade das frentes de serviço;
- **Inexistência de cronograma executivo eficaz**, atualizado e aderente à realidade do canteiro;
- **Atraso progressivo e reiterado**, resultando no descumprimento das metas estabelecidas.

Adicionalmente, **registra-se que a mesma empresa apresentou problemas semelhantes em outros contratos firmados com a Prefeitura**, demonstrando recorrência nas dificuldades de mobilização, gestão operacional e cumprimento de prazos. Tais antecedentes reforçam o impacto negativo no desempenho deste contrato.

### C) Previsão de entrega do Contrato atual


Considerando o atual cronograma da obra, a previsão atualizada para conclusão deste contrato seria em **fevereiro de 2026**.

Vale ressaltar que, A Administração Municipal tem adotado medidas administrativas e técnicas visando assegurar a finalização da obra, dentre as quais:

- **Abertura de processo de distrato contratual** devido à execução insatisfatória, atrasos injustificados e reiterado descumprimento das obrigações;

**Um novo prazo** para conclusão e entrega do projeto decorrerá do resultado de uma nova licitação que será realizada.

Tais ações visam garantir a conclusão do CMEI e assegurar à comunidade o acesso ao equipamento educacional com a qualidade e funcionalidade previstas.



---

Emanuel Messias Marques  
Engenheiro Civil.  
CREA – SP - 5063403467