



Prefeitura de Caruaru

GP - Gabinete da Prefeita

11 de Junho de 2021

Ofício 2.899/2021

Destinatário

Bruno Henrique Silva de Oliveira -

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 1.963/2021**

Excelentíssimo Senhor
Bruno Henrique Silva de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Caruaru-PE

Cumprimentando-o, em resposta ao Requerimento nº 1.963/2021 - pedido de informação de autoria do Vereador Fagner Fernandes, encaminho em anexo as informações solicitadas.

Atenciosamente,

—

Raquel Lyra
Prefeita de Caruaru

Anexos:

Memorando_18479.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Raquel Teixeira Lyra Lucen...	11/06/2021 17:45:41	1Doc RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA CPF 027.929.794-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9D85-38FE-6FD7-4B01**



Memorando 18.479/2021



De: **Emanuel Messias Marques** Setor: **SIURB - GOB - Gerência de Obras**

Despacho: **6- 18.479/2021**

Para: **SEPLAG - SEPC - Secretaria Executiva de Projetos e Captação de Recursos**

Assunto: **Encaminha Requerimento nº 1.963/2021 - pedido de informação**

Caruaru/PE, 21 de Maio de 2021

Prezados, Boa tarde.

Em atenção à solicitação feita através do Requerimento nº 1.963/2021 - pedido de informação do Vereador Fagner Fernandes datado de 04 de maio de 2021, sobre a obra de Construção de uma Praça no bairro José Carlos de Oliveira, no município de Caruaru. Informamos o que segue:

a) Qual a razão da obra não ter iniciado?

A obra de Construção da Praça José Carlos de Oliveira foi iniciada, porém precisou ser paralisada devido à construção do canal que passa pela área de construção da praça, por este motivo houve necessidade de readequação do projeto original, o que influencia diretamente nos custos de execução da obra e precisam ser analisados e aprovados pela CAIXA ECONÔMICA. Após aprovação dos projetos e planilhas de custo enviadas para análise será dado prosseguimentos aos trâmites de aprovação de aditivo de valor, para que, assim, a obra seja retomada.

b) Já foi feita licitação para convênio nº 862685/2017? Se sim, qual a empresa ganhadora?

Sim. Através do processo nº 044/2019, concorrência pública nº 028/2019, a empresa vencedora foi a M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob nº 17.633.457/0001-36)

c) Qual o valor da contratação?

O valor da obra contratado foi R\$ 617.044,96

d) Qual o prazo para a conclusão da obra estipulado em contrato

O prazo de execução da Obra de Construção da Praça José Carlos de Oliveira é de 07 (sete) meses.

Atenciosamente.

—
Emanuel Messias Marques

CREA-SP 5063403467

Gerente Geral de Obra

Matricula - 52.137-9